



Ministerstvo životního prostředí



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

mezi smluvními stranami:

### Objednatel:

Název:	Město Velešín
sídlo:	náměstí J.V. Kamarýta 76
Osoba oprávněná jednat za	Ing. Petr Vágner, starosta
IČO, DIČ:	00246174, CZ00246174
ID datové schránky:	8r8bwj8
bankovní spojení, číslo účtu:	Česká spořitelna a.s., č. ú. 582481309/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jiří Růžička, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vágner, starosta

dále jen „Objednatel,“ na straně jedné

a

### Zhotovitel:

Název, firma:	TERMS a.s.
sídlo:	Planá 67, 37001 Planá
zastoupený:	Ing. Tomáš Pícek, vedoucí stř. energetika
IČO, DIČ::	14499037, CZ14499037
zápis v OR:	Krajský soud v Českých Budějovicích, B 1236
ID datové schránky:	4bsgmxu
bankovní spojení, číslo účtu:	Fio Banka 2401157016/2010
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Aleš Faust
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Pícek

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“ uzavřeli dnešním dnem tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2024:

**PŘEDMĚT DODATKU:**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění ve vztahu k objektu **SO 01 FVE ČOV Velešín**, a to z důvodu průtahů v řízení o vydání stavebního povolení, které nejsou způsobeny činností Zhotovitele.

## DŮVOD ZMĚNY

Na základě Smlouvy měl Zhotovitel zajistit:

- vypracování projektové dokumentace do 2 měsíců od účinnosti smlouvy,
- provedení inženýringu stavebního řízení do 2 měsíců od předání kompletní PD,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení v rámci inženýringu.

Tato plnění byla realizována v následujících termínech:

- podpis Smlouvy: **15. 8. 2024**,
- předání projektové dokumentace: **25. 10. 2024**,
- podání žádosti o stavební povolení: **5. 11. 2024**.

K datu podpisu tohoto dodatku je řízení o vydání stavebního povolení zahájeno, avšak dosud nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím. Průtahy v řízení jsou jednoznačně způsobeny prodlouženou činností stavebního úřadu a nevznikly zaviněním Zhotovitele.

## ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že termín pro Fázi 3, dodání a instalace FVE, zahájení poskytování záručních servisních služeb se upravuje následovně:

- **Fáze 3: SO 01 FVE ČOV Velešín**  
termín dokončení bude posunut a nově stanoven jako **nejpozději do 4 měsíců ode dne doručení pravomocného stavebního povolení a předání místa plnění (staveniště) Zhotoviteli.**

Tímto se mění odpovídající ustanovení Smlouvy o dílo.

Ostatní termíny plnění stanovené Smlouvou zůstávají beze změn.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Schváleno radou města Velešín usnes. č. 1180/71 dne 23. 4. 2025.

Za Zhotovitele

**Ing. Tomáš Pícek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Pícek  
Datum: 2025.04.25  
09:24:33 +02'00'

**TERMS a.s.**

Ing. Tomáš Pícek, stř. Energetika

Za Objednatele

**Petr Vágner**  
Digitálně podepsal  
Petr Vágner  
Datum: 2025.04.24  
14:05:59 +02'00'

**Město Velešín**

Ing. Petr Vágner, starosta