

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby
„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupeno: Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelkou Správy
České
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České
Budějovice
Pověřená osoba Objednatele dle Pod-čl. 3.1: Ing. Vlastimil Motlík
číslo smlouvy: 05PT-001894
(dále jen „**Objednatel 1**“)

a

Město Velešín

Sídlo: náměstí J. V Kamarýta 76, 382 32 Velešín
IČ: 00246174
DIČ: CZ00246174
Zastoupeno: Ing. Petrem Vágnerem, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Vágner, starosta města
číslo smlouvy: 05PT-001894
(dále jen „**Objednatel 2**“)

a

Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Č. Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Zastoupeno: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem
Jihočeského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského
kraje
číslo smlouvy: 05PT-001894
(dále jen „**Objednatel 3**“) na straně jedné

a

Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou
představenstva

a

Ing. Markem Steinerem, místopředsedou
představenstva

číslo smlouvy: MIOS20502144

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Preambule

- A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „I I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“. Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 12. 1. 2021 (dále jako „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „Smluvní podmínky“ nebo „OP/ZP“).
- B) Doba pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP je 6 měsíců, počítaná od Data zahájení prací).
- C) Smluvní strany dohodly na jednání konaném 1. 2. 2021 na ŘSD, že datem zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP bude datum 19. 4. 2021. Zástupce Objednatele (kterým je na základě Smlouvy o spolupráci a koordinaci uzavřené mezi ŘSD ČR, Město Velešín a Jihočeský kraj, ŘSD ČR správa České Budějovice) vydal Výzvu k zahájení prací. Doba pro uvedení do provozu je tedy aktuálně do 15. 10. 2021 (180 dnů).
- D) V průběhu výstavby byl zástupci Objednatele vznesen požadavek zprovoznění stavby před smluvním termínem, kterým je 15. 10. 2021. Na jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele, které se konalo 16. 8. 2021, došlo k dohodě na novém termínu zprovoznění. Objednatel 1 vyjádřil požadavek na zprovoznění stavby k datu 20. 9. 2021. - tzn. Objednatel 1 požaduje zkrátit dobu uzavírky o 25 dnů.
- E) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby, přičemž zjistil, že zvýšeným nasazením kapacit a technických prostředků je možné Doby pro uvedení do provozu zkrátit o 25 dní a tedy splnit požadavek Objednatele 1. Toto zjištění oznámil Objednateli 1 a současně informoval, že zkrácení Doby pro uvedení do provozu s sebou přináší vznik Nákladů a ztížených podmínek, které Zhotovitel nemohl předvídat a ocenit v rámci své nabídky, a proto požaduje odměnu za akceleraci prací na díle, která mu uhradí Náklady a ztížené podmínky.
- F) Objednatel 1 má zájem na zajištění dřívějšího uvedení do provozu, tedy zkrácení Doby pro uvedení do provozu o 25 dní.

G) Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci (dále též jen „Metodika“), kterou může Objednatel 1 použít pro ocenění akcelerace.

H) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále též jako „Dodatek“).

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na urychlení prací na části Díla, a to v rozsahu prací odpovídajícím stavu provedení k uvedení Díla do provozu, tedy ke dni uplynutí Doby pro uvedení do provozu.
2. Smluvní strany se dohodly na stanovení nové Doby pro uvedení do provozu v délce 155 dnů (počítáno od Data zahájení prací 19. 4. 2021), tzn. nejpozději do 20. 9. 2021.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem nevzdává jakýchkoliv jiných nároků na dodatečnou platbu a/nebo nároků na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu vyplývajících z jiných událostí než je zkrácení Doby pro uvedení do provozu dle tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly rovněž na povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 24 000 Kč za každý započatý den prodlení podle Pod-čl. 12.5 e) Smlouvy v případě, že Zhotovitel nedodrží termín Doby pro uvedení do provozu, stanovený na den 20. 9. 2021, ve smyslu Pod-čl. 7.6 OP/ZP (Předčasné užívání). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že tato pokuta představuje smluvní pokutu stanovenou Přílohou k nabídce – část Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu – číslo pod-čl. Smluvních podmínek 12.5 f) – a v případě její uplatnění se neuplatňuje za jedno stejné porušení dvakrát.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace Zhotovitele, tzn. odměně za splnění zkrácené Doby pro uvedení do provozu ve výši **308.641,98 Kč bez DPH**. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou.
2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno jednorázovou platbou „Objednatele 1“ na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Doby pro uvedení do provozu.
3. V případě, že dojde pouze k částečné akceleraci a uvedení do provozu bude později, než v termínu Doby pro uvedení do provozu, ale zároveň před uplynutím původní Doby pro uvedení do provozu, bude Zhotoviteli uhrazena v souladu s Metodikou poměrná část ocenění akcelerace stanovená na základě poměru v Dodatku uvažované a skutečně dosažené doby akcelerace.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel 1, a to nejpozději do 13. 9. 2021.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele 1

.....
Ing. Vladimíra Hrušková
ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Za Objednatele 2

.....
Ing. Petr Vágner
starosta
město Velešín

.....
Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Za Objednatele 3

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman
Jihočeský kraj